Programa de Obra GRX - Silao

JOB-2503-27-005-00 · GM-GRX Silao, Guanajuato

Inicio: 27/01/2026
Fin: 30/09/2026
Generado: 13/10/2026 03:32

Desglose WBS & Partidas

WBS	Nombre	Inicio	Fin	Duración	Progreso	Status	Prioridad	Restric.
1.0	**Programa de obra GRX**	**27/01/26**	**15/07/26**	**–**	**100%**		**—**	
1.0.1	Kick off	27/01/26	27/01/26	1.0 d	100%	Completada	Media	
1.0.2	Fecha de contrato JOB-2503-27-005-00	09/02/26	15/07/26	124.0 d	100%	Completada	Media	
1.0.3	Entrega de carpeta SCM y Pretask	09/02/26	13/02/26	5.0 d	100%	Completada	Media	
1.0.4	Capacitación de DC3 personal	16/02/26	23/02/26	6.5 d	100%	Completada	Media	
1.0.5	Estudios Médicos	20/02/26	24/02/26	3.5 d	100%	Completada	Media	
1.0.6	Acceso y Curso de Inducción de seguridad	24/02/26	10/03/26	12.0 d	100%	Completada	Media	
1.0.7	Ingreso personal Operativo a planta	05/03/26	11/03/26	5.5 d	100%	Completada	Media	
1.0.8	Ingreso traila (oficina Móvil)	09/03/26	09/03/26	1.0 d	100%	Completada	Media	
1.0.9	Habilitado de oficina móvil	10/03/26	10/03/26	1.0 d	100%	Completada	Media	
1.0.10	Ingreso de plataforma de elevación	06/03/26	06/03/26	1.0 d	100%	Completada	Media	
1.0.11	Desmantelamiento de sistemas existentes	24/03/26	31/03/26	6.5 d	100%	Completada	Media	
2.0	**Ingeniería**	**31/01/26**	**23/09/26**	**–**	**100%**		**—**	
2.0.1	Elaboración de Planos de Taller	31/01/26	30/05/26	94.0 d	100%	Completada	Media	
2.0.2	Elaboración de Modelo BIM	31/01/26	30/05/26	94.0 d	100%	Completada	Media	
2.0.3	Red Lines	01/05/26	23/09/26	114.5 d	100%	Completada	Media	
2.0.4	Planos Asbuilt	01/05/26	25/06/26	44.0 d	100%	Completada	Media	
2.0.5	Modelo Asbuilt	01/05/26	25/06/26	44.0 d	100%	Completada	Media	
3.0	**Submittals**	**02/02/26**	**11/02/26**	**–**	**100%**		**—**	
3.0.1	Submittal de Plano Aprobado	02/02/26	11/02/26	8.5 d	100%	Completada	Media	
3.0.2	Submittal de equipos sistema videovigilancia	04/02/26	04/02/26	1.0 d	100%	Completada	Media	
3.0.3	Submittal de equipo de sistema de control de acceso	06/02/26	06/02/26	1.0 d	100%	Completada	Media	
4.0	**Videovigilancia Área L - Fase 3**	**01/06/26**	**23/09/26**	**–**	**94%**		**—**	
4.0.1	Instalación de soportería para cableado UTP	01/06/26	16/06/26	13.0 d	100%	Completada	Media	
4.0.2	Instalación de cableado UTP	04/06/26	16/06/26	10.0 d	100%	Completada	Media	
4.0.3	Instalación de Caja NEMA	05/06/26	09/06/26	3.5 d	100%	Completada	Media	
4.0.4	Canalización para bajada conduit área L	08/06/26	14/07/26	29.5 d	100%	Completada	Media	
4.0.5	Instalación de cámaras de videovigilancia	03/07/26	07/07/26	3.5 d	100%	Completada	Media	
4.0.6	Prueba de cableado, etiquetado y Certificación	22/06/26	26/06/26	5.0 d	100%	Completada	Media	
4.0.7	Remate de cableado a panel de parcheo	01/06/26	01/06/26	1.0 d	25%	En proceso	Alta	
4.0.8	Instalación de servidor y configuración	21/09/26	22/09/26	2.0 d	0%	No iniciada	Alta	
4.0.9	Alta de licencia y enfoque de cámaras	23/09/26	23/09/26	1.0 d	0%	No iniciada	Alta	

WBS	Nombre	Inicio	Fin	Duración	Progreso	Status	Prioridad	Restric.
5.0	**Videovigilancia Área L - Fase 2**	**09/03/26**	**23/09/26**	**–**	**96%**		**—**	
5.0.1	Instalación de soportería para cableado UTP	13/04/26	20/06/26	55.0 d	100%	Completada	Media	
5.0.2	Instalación de cableado UTP	29/05/26	17/06/26	15.5 d	100%	Completada	Media	
5.0.3	Instalación de Caja NEMA	02/06/26	05/06/26	4.0 d	100%	Completada	Media	
5.0.4	Canalización para bajada conduit área L	05/06/26	09/06/26	3.5 d	100%	Completada	Media	
5.0.5	Instalación de cámaras de videovigilancia	03/07/26	07/07/26	3.5 d	100%	Completada	Media	
5.0.6	Prueba de cableado, etiquetado y Certificación	22/06/26	26/06/26	5.0 d	100%	Completada	Media	
5.0.7	Remate de cableado a panel de parcheo	09/03/26	09/03/26	1.0 d	25%	En proceso	Alta	
5.0.8	Instalación de servidor y configuración	21/09/26	21/09/26	1.0 d	0%	No iniciada	Alta	
5.0.9	Alta de licencia y enfoque de cámaras	23/09/26	23/09/26	1.0 d	0%	No iniciada	Alta	
6.0	**Videovigilancia Área M,N - Fase 1**	**09/03/26**	**23/09/26**	**–**	**96%**		**—**	
6.0.1	Instalación de soportería para cableado UTP	09/03/26	21/03/26	11.0 d	100%	Completada	Media	
6.0.2	Instalación de cableado UTP	01/04/26	02/07/26	73.5 d	100%	Completada	Media	
6.0.3	Instalación de Caja NEMA	22/04/26	29/05/26	30.5 d	100%	Completada	Media	
6.0.4	Canalización para bajada conduit área M,N	15/05/26	23/05/26	7.0 d	100%	Completada	Media	
6.0.5	Instalación de cámaras de videovigilancia	28/06/26	03/07/26	5.0 d	100%	Completada	Media	
6.0.6	Prueba de cableado, etiquetado y Certificación	22/06/26	26/06/26	5.0 d	100%	Completada	Media	
6.0.7	Remate de cableado a panel de parcheo	21/09/26	22/09/26	2.0 d	25%	En proceso	Alta	
6.0.8	Instalación de servidor y configuración	21/09/26	22/09/26	2.0 d	0%	No iniciada	Alta	
6.0.9	Alta de licencia y enfoque de cámaras	23/09/26	23/09/26	1.0 d	0%	No iniciada	Alta	
6.0.10	Desmantelamiento de cableado columna Q03/Q02	04/05/26	04/05/26	1.0 d	100%	Completada	Media	
7.0	**Videovigilancia Área R,S,T**	**30/03/26**	**03/07/26**	**–**	**96%**		**—**	
7.0.1	Instalación de soportería para cableado UTP	30/03/26	11/05/26	34.0 d	100%	Completada	Media	
7.0.2	Instalación de cableado UTP	23/05/26	28/05/26	4.5 d	100%	Completada	Media	
7.0.3	Instalación de Caja NEMA	27/05/26	01/06/26	4.5 d	100%	Completada	Media	
7.0.4	Canalización para bajada conduit área R,S,T	27/05/26	01/06/26	4.5 d	100%	Completada	Media	
7.0.5	Instalación de cámaras de videovigilancia	28/06/26	03/07/26	5.0 d	100%	Completada	Media	
7.0.6	Prueba de cableado y Certificación	26/06/26	26/06/26	1.0 d	100%	Completada	Media	
7.0.7	Remate de cableado a panel de parcheo	13/04/26	13/04/26	1.0 d	25%	En proceso	Alta	
7.0.8	Instalación de servidor y configuración	28/06/26	29/06/26	1.0 d	50%	En proceso	Media	
7.0.9	Alta de licencia y enfoque de cámaras	28/06/26	29/06/26	1.0 d	50%	En proceso	Media	
8.0	**Control de Acceso - Fase 1,2 y 3**	**10/04/26**	**07/10/26**	**–**	**82%**		**—**	
8.0.1	Instalación de soportería	10/04/26	17/06/26	54.0 d	100%	Completada	Media	
8.0.2	Instalación de tubería Conduit para dispositivos	29/04/26	24/06/26	45.0 d	100%	Completada	Media	
8.0.3	Instalación de Panel de control de acceso	15/06/26	16/06/26	2.0 d	100%	Completada	Media	
8.0.4	Instalación de cable control 2x18	25/05/26	23/06/26	24.0 d	100%	Completada	Media	

WBS	Nombre	Inicio	Fin	Duración	Progreso	Status	Prioridad	Restric.
8.0.5	Pruebas de continuidad en cable control	26/05/26	23/06/26	23.0 d	100%	Completada	Media	
8.0.6	Instalación de dispositivos de control de acceso	26/05/26	07/10/26	106.5 d	60%	En proceso	Media	
8.0.7	Puesta en operación de sistema	28/09/26	30/09/26	3.0 d	0%	No iniciada	Alta	
9.0	**Comunicaciones Área O,L - Fase 2 y 3**	**13/03/26**	**26/06/26**	**–**	**100%**		**—**	
9.0.1	Instalación de soportes para cableado UTP	13/03/26	08/06/26	68.5 d	100%	Completada	Media	
9.0.2	Instalación de soporte para Cajas FS Col. K-0/H-0	29/04/26	20/06/26	42.0 d	100%	Completada	Media	
9.0.3	Instalación de soportes para cableado UTP (F3)	01/06/26	16/06/26	13.0 d	100%	Completada	Media	
9.0.4	Instalación de Cajas FS Col. D-01/D-02	16/06/26	26/06/26	9.5 d	100%	Completada	Media	
10.0	**Comunicaciones Área M,P y Q,N - Fase 1**	**09/03/26**	**17/06/26**	**–**	**100%**		**—**	
10.0.1	Instalación de soportes para cableado UTP	09/03/26	18/03/26	8.5 d	100%	Completada	Media	
10.0.2	Instalación de CAJA FS	10/06/26	17/06/26	6.5 d	100%	Completada	Media	
11.0	**Comunicaciones Área Oficinas**	**13/07/26**	**28/07/26**	**–**	**100%**		**—**	
11.0.1	Instalación de soportes para cableado UTP	13/07/26	20/07/26	6.5 d	100%	Completada	Media	
11.0.2	Instalación de tubería conduit para bajadas	18/07/26	25/07/26	6.0 d	100%	Completada	Media	
11.0.3	Instalación de CAJA FS	24/07/26	28/07/26	3.5 d	100%	Completada	Media	
12.0	**Comunicaciones Área RST**	**17/02/26**	**30/06/26**	**–**	**100%**		**—**	
12.0.1	Instalación de soportes para cableado UTP	22/04/26	11/05/26	15.5 d	100%	Completada	Media	
12.0.2	Instalación de CAJA FS	17/02/26	30/06/26	105.5 d	100%	Completada	Media	

Programa de Obra GRX - Silao — Gantt

Generado: 13/10/2026 03:32

Actividad	Q1 Ene 1-15 Ene	Q2 Ene 16-31 Ene	Q1 Feb 1-15 Feb	Q2 Feb 16-28 Feb	Q1 Mar 1-15 Mar	Q2 Mar 16-31 Mar	Q1 Abr 1-15 Abr	Q2 Abr 16-30 Abr	Q1 May 1-15 May	Q2 May 16-31 May	Q1 Jun 1-15 Jun	Q2 Jun 16-30 Jun	Q1 Jul 1-15 Jul	Q2 Jul 16-31 Jul
1.0 Programa de obra GRX														
1.0.1 Kick off														
1.0.2 Fecha de contrato JOB-2503-27-005-00														
1.0.3 Entrega de carpeta SCM y Pretask														
1.0.4 Capacitación de DC3 personal														
1.0.5 Estudios Médicos														
1.0.6 Acceso y Curso de Inducción de seguridad														
1.0.7 Ingreso personal Operativo a planta														
1.0.8 Ingreso traila (oficina Móvil)														
1.0.9 Habilitado de oficina móvil														
1.0.10 Ingreso de plataforma de elevación														
1.0.11 Desmantelamiento de sistemas existentes														
2.0 Ingeniería														
2.0.1 Elaboración de Planos de Taller														
2.0.2 Elaboración de Modelo BIM														
2.0.3 Red Lines														
2.0.4 Planos Asbuilt														
2.0.5 Modelo Asbuilt														
3.0 Submittals														
3.0.1 Submittal de Plano Aprobado														
3.0.2 Submittal de equipos sistema videovigilancia														
3.0.3 Submittal de equipo de sistema de control de														
4.0 Videovigilancia Área L - Fase 3														
4.0.1 Instalación de soportería para cableado UTP														
4.0.2 Instalación de cableado UTP														
4.0.3 Instalación de Caja NEMA														
4.0.4 Canalización para bajada conduit área L														
4.0.5 Instalación de cámaras de videovigilancia														
4.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certificació														
4.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo														
4.0.8 Instalación de servidor y configuración														
4.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras														
5.0 Videovigilancia Área L - Fase 2														
5.0.1 Instalación de soportería para cableado UTP														
5.0.2 Instalación de cableado UTP														
5.0.3 Instalación de Caja NEMA														
5.0.4 Canalización para bajada conduit área L														
5.0.5 Instalación de cámaras de videovigilancia														
5.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certificació														
5.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo														
5.0.8 Instalación de servidor y configuración														
5.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras														
6.0 Videovigilancia Área M,N - Fase 1														
6.0.1 Instalación de soportería para cableado UTP														
6.0.2 Instalación de cableado UTP														
6.0.3 Instalación de Caja NEMA														
6.0.4 Canalización para bajada conduit área M,N														

Actividad	Q1 Ene 1-15 Ene	Q2 Ene 16-31 Ene	Q1 Feb 1-15 Feb	Q2 Feb 16-28 Feb	Q1 Mar 1-15 Mar	Q2 Mar 16-31 Mar	Q1 Abr 1-15 Abr	Q2 Abr 16-30 Abr	Q1 May 1-15 May	Q2 May 16-31 May	Q1 Jun 1-15 Jun	Q2 Jun 16-30 Jun	Q1 Jul 1-15 Jul	Q2 Jul 16-31 Jul
6.0.5 Instalación de cámaras de videovigilancia														
6.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certificació														
6.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo														
6.0.8 Instalación de servidor y configuración														
6.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras														
6.0.10 Desmantelamiento de cableado columna Q03/Q02														
7.0 Videovigilancia Área R,S,T														
7.0.1 Instalación de soportería para cableado UTP														
7.0.2 Instalación de cableado UTP														
7.0.3 Instalación de Caja NEMA														
7.0.4 Canalización para bajada conduit área R,S,T														
7.0.5 Instalación de cámaras de videovigilancia														
7.0.6 Prueba de cableado y Certificación														
7.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo														
7.0.8 Instalación de servidor y configuración														
7.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras														
8.0 Control de Acceso - Fase 1,2 y 3														
8.0.1 Instalación de soportería														
8.0.2 Instalación de tubería Conduit para dispositi														
8.0.3 Instalación de Panel de control de acceso														
8.0.4 Instalación de cable control 2x18														
8.0.5 Pruebas de continuidad en cable control														
8.0.6 Instalación de dispositivos de control de acc														
8.0.7 Puesta en operación de sistema														
9.0 Comunicaciones Área O,L - Fase 2 y 3														
9.0.1 Instalación de soportes para cableado UTP														
9.0.2 Instalación de soporte para Cajas FS Col. K-0														
9.0.3 Instalación de soportes para cableado UTP (F3														
9.0.4 Instalación de Cajas FS Col. D-01/D-02														
10.0 Comunicaciones Área M,P y Q,N - Fase 1														
10.0.1 Instalación de soportes para cableado UTP														
10.0.2 Instalación de CAJA FS														
11.0 Comunicaciones Área Oficinas														
11.0.1 Instalación de soportes para cableado UTP														
11.0.2 Instalación de tubería conduit para bajadas														
11.0.3 Instalación de CAJA FS														
12.0 Comunicaciones Área RST														
12.0.1 Instalación de soportes para cableado UTP														
12.0.2 Instalación de CAJA FS														

Programa de Obra GRX - Silao — Gantt

Generado: 13/10/2026 03:32

Actividad	Q1 Ago 1-15 Ago	Q2 Ago 16-31 Ago	Q1 Sep 1-15 Sep	Q2 Sep 16-30 Sep
1.0 Programa de obra GRX				
1.0.1 Kick off				
1.0.2 Fecha de contrato JOB-2503-27-005-00				
1.0.3 Entrega de carpeta SCM y Pretask				
1.0.4 Capacitación de DC3 personal				
1.0.5 Estudios Médicos				
1.0.6 Acceso y Curso de Inducción de seguridad				
1.0.7 Ingreso personal Operativo a planta				
1.0.8 Ingreso traila (oficina Móvil)				
1.0.9 Habilitado de oficina móvil				
1.0.10 Ingreso de plataforma de elevación				
1.0.11 Desmantelamiento de sistemas existentes				
2.0 Ingeniería				
2.0.1 Elaboración de Planos de Taller				
2.0.2 Elaboración de Modelo BIM				
2.0.3 Red Lines				
2.0.4 Planos Asbuilt				
2.0.5 Modelo Asbuilt				
3.0 Submittals				
3.0.1 Submittal de Plano Aprobado				
3.0.2 Submittal de equipos sistema videovigilancia				
3.0.3 Submittal de equipo de sistema de control de				
4.0 Videovigilancia Área L - Fase 3				
4.0.1 Instalación de soportería para cableado UTP				
4.0.2 Instalación de cableado UTP				
4.0.3 Instalación de Caja NEMA				
4.0.4 Canalización para bajada conduit área L				
4.0.5 Instalación de cámaras de videovigilancia				
4.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certificació				
4.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo				
4.0.8 Instalación de servidor y configuración				
4.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras				
5.0 Videovigilancia Área L - Fase 2				
5.0.1 Instalación de soportería para cableado UTP				
5.0.2 Instalación de cableado UTP				
5.0.3 Instalación de Caja NEMA				
5.0.4 Canalización para bajada conduit área L				
5.0.5 Instalación de cámaras de videovigilancia				
5.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certificació				
5.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo				
5.0.8 Instalación de servidor y configuración				
5.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras				
6.0 Videovigilancia Área M,N - Fase 1				
6.0.1 Instalación de soportería para cableado UTP				
6.0.2 Instalación de cableado UTP				
6.0.3 Instalación de Caja NEMA				
6.0.4 Canalización para bajada conduit área M,N				

Actividad	Q1 Ago 1-15 Ago	Q2 Ago 16-31 Ago	Q1 Sep 1-15 Sep	Q2 Sep 16-30 Sep
6.0.5 Instalación de cámaras de videovigilancia				
6.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certificació				
6.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo				
6.0.8 Instalación de servidor y configuración				
6.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras				
6.0.10 Desmantelamiento de cableado columna Q03/Q02				
7.0 Videovigilancia Área R,S,T				
7.0.1 Instalación de soportería para cableado UTP				
7.0.2 Instalación de cableado UTP				
7.0.3 Instalación de Caja NEMA				
7.0.4 Canalización para bajada conduit área R,S,T				
7.0.5 Instalación de cámaras de videovigilancia				
7.0.6 Prueba de cableado y Certificación				
7.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo				
7.0.8 Instalación de servidor y configuración				
7.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras				
8.0 Control de Acceso - Fase 1,2 y 3				
8.0.1 Instalación de soportería				
8.0.2 Instalación de tubería Conduit para dispositi				
8.0.3 Instalación de Panel de control de acceso				
8.0.4 Instalación de cable control 2x18				
8.0.5 Pruebas de continuidad en cable control				
8.0.6 Instalación de dispositivos de control de acc				
8.0.7 Puesta en operación de sistema				
9.0 Comunicaciones Área O,L - Fase 2 y 3				
9.0.1 Instalación de soportes para cableado UTP				
9.0.2 Instalación de soporte para Cajas FS Col. K-0				
9.0.3 Instalación de soportes para cableado UTP (F3				
9.0.4 Instalación de Cajas FS Col. D-01/D-02				
10.0 Comunicaciones Área M,P y Q,N - Fase 1				
10.0.1 Instalación de soportes para cableado UTP				
10.0.2 Instalación de CAJA FS				
11.0 Comunicaciones Área Oficinas				
11.0.1 Instalación de soportes para cableado UTP				
11.0.2 Instalación de tubería conduit para bajadas				
11.0.3 Instalación de CAJA FS				
12.0 Comunicaciones Área RST				
12.0.1 Instalación de soportes para cableado UTP				
12.0.2 Instalación de CAJA FS				