logo

# Programa de Obra GRX - Silao

JOB-2503-27-005-00 · GM-GRX Silao, Guanajuato

**Inicio:** 27/01/2026
**Fin:** 30/09/2026
**Generado:** 13/10/2026 03:27

## Desglose WBS & Partidas

| WBS | Nombre | Inicio | Fin | Duración | Progreso | Status | Prioridad | Restric. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **Programa de obra GRX** | **27/01/26** | **15/07/26** | **–** | **100%** | | **—** | |
| 1.0.1 | Kick off | 27/01/26 | 27/01/26 | 1.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 1.0.2 | Fecha de contrato JOB-2503-27-005-00 | 09/02/26 | 15/07/26 | 124.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 1.0.3 | Entrega de carpeta SCM y Pretask | 09/02/26 | 13/02/26 | 5.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 1.0.4 | Capacitación de DC3 personal | 16/02/26 | 23/02/26 | 6.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 1.0.5 | Estudios Médicos | 20/02/26 | 24/02/26 | 3.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 1.0.6 | Acceso y Curso de Inducción de seguridad | 24/02/26 | 10/03/26 | 12.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 1.0.7 | Ingreso personal Operativo a planta | 05/03/26 | 11/03/26 | 5.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 1.0.8 | Ingreso traila (oficina Móvil) | 09/03/26 | 09/03/26 | 1.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 1.0.9 | Habilitado de oficina móvil | 10/03/26 | 10/03/26 | 1.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 1.0.10 | Ingreso de plataforma de elevación | 06/03/26 | 06/03/26 | 1.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 1.0.11 | Desmantelamiento de sistemas existentes | 24/03/26 | 31/03/26 | 6.5 d | 100% | Completada | Media | |
| **2.0** | **Ingeniería** | **31/01/26** | **23/09/26** | **–** | **100%** | | **—** | |
| 2.0.1 | Elaboración de Planos de Taller | 31/01/26 | 30/05/26 | 94.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 2.0.2 | Elaboración de Modelo BIM | 31/01/26 | 30/05/26 | 94.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 2.0.3 | Red Lines | 01/05/26 | 23/09/26 | 114.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 2.0.4 | Planos Asbuilt | 01/05/26 | 25/06/26 | 44.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 2.0.5 | Modelo Asbuilt | 01/05/26 | 25/06/26 | 44.0 d | 100% | Completada | Media | |
| **3.0** | **Submittals** | **02/02/26** | **11/02/26** | **–** | **100%** | | **—** | |
| 3.0.1 | Submittal de Plano Aprobado | 02/02/26 | 11/02/26 | 8.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 3.0.2 | Submittal de equipos sistema videovigilancia | 04/02/26 | 04/02/26 | 1.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 3.0.3 | Submittal de equipo de sistema de control de acceso | 06/02/26 | 06/02/26 | 1.0 d | 100% | Completada | Media | |
| **4.0** | **Videovigilancia Área L - Fase 3** | **01/06/26** | **23/09/26** | **–** | **94%** | | **—** | |
| 4.0.1 | Instalación de soportería para cableado UTP | 01/06/26 | 16/06/26 | 13.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 4.0.2 | Instalación de cableado UTP | 04/06/26 | 16/06/26 | 10.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 4.0.3 | Instalación de Caja NEMA | 05/06/26 | 09/06/26 | 3.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 4.0.4 | Canalización para bajada conduit área L | 08/06/26 | 14/07/26 | 29.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 4.0.5 | Instalación de cámaras de videovigilancia | 03/07/26 | 07/07/26 | 3.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 4.0.6 | Prueba de cableado, etiquetado y Certificación | 22/06/26 | 26/06/26 | 5.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 4.0.7 | Remate de cableado a panel de parcheo | 01/06/26 | 01/06/26 | 1.0 d | 25% | En proceso | Alta | |
| 4.0.8 | Instalación de servidor y configuración | 21/09/26 | 22/09/26 | 2.0 d | 0% | No iniciada | Alta | |
| 4.0.9 | Alta de licencia y enfoque de cámaras | 23/09/26 | 23/09/26 | 1.0 d | 0% | No iniciada | Alta | |

| WBS | Nombre | Inicio | Fin | Duración | Progreso | Status | Prioridad | Restric. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.0** | **Videovigilancia Área L - Fase 2** | **09/03/26** | **23/09/26** | **–** | **96%** | | **—** | |
| 5.0.1 | Instalación de soportería para cableado UTP | 13/04/26 | 20/06/26 | 55.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 5.0.2 | Instalación de cableado UTP | 29/05/26 | 17/06/26 | 15.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 5.0.3 | Instalación de Caja NEMA | 02/06/26 | 05/06/26 | 4.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 5.0.4 | Canalización para bajada conduit área L | 05/06/26 | 09/06/26 | 3.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 5.0.5 | Instalación de cámaras de videovigilancia | 03/07/26 | 07/07/26 | 3.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 5.0.6 | Prueba de cableado, etiquetado y Certificación | 22/06/26 | 26/06/26 | 5.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 5.0.7 | Remate de cableado a panel de parcheo | 09/03/26 | 09/03/26 | 1.0 d | 25% | En proceso | Alta | |
| 5.0.8 | Instalación de servidor y configuración | 21/09/26 | 21/09/26 | 1.0 d | 0% | No iniciada | Alta | |
| 5.0.9 | Alta de licencia y enfoque de cámaras | 23/09/26 | 23/09/26 | 1.0 d | 0% | No iniciada | Alta | |
| **6.0** | **Videovigilancia Área M,N - Fase 1** | **09/03/26** | **23/09/26** | **–** | **96%** | | **—** | |
| 6.0.1 | Instalación de soportería para cableado UTP | 09/03/26 | 21/03/26 | 11.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 6.0.2 | Instalación de cableado UTP | 01/04/26 | 02/07/26 | 73.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 6.0.3 | Instalación de Caja NEMA | 22/04/26 | 29/05/26 | 30.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 6.0.4 | Canalización para bajada conduit área M,N | 15/05/26 | 23/05/26 | 7.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 6.0.5 | Instalación de cámaras de videovigilancia | 28/06/26 | 03/07/26 | 5.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 6.0.6 | Prueba de cableado, etiquetado y Certificación | 22/06/26 | 26/06/26 | 5.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 6.0.7 | Remate de cableado a panel de parcheo | 21/09/26 | 22/09/26 | 2.0 d | 25% | En proceso | Alta | |
| 6.0.8 | Instalación de servidor y configuración | 21/09/26 | 22/09/26 | 2.0 d | 0% | No iniciada | Alta | |
| 6.0.9 | Alta de licencia y enfoque de cámaras | 23/09/26 | 23/09/26 | 1.0 d | 0% | No iniciada | Alta | |
| 6.0.10 | Desmantelamiento de cableado columna Q03/Q02 | 04/05/26 | 04/05/26 | 1.0 d | 100% | Completada | Media | |
| **7.0** | **Videovigilancia Área R,S,T** | **30/03/26** | **03/07/26** | **–** | **96%** | | **—** | |
| 7.0.1 | Instalación de soportería para cableado UTP | 30/03/26 | 11/05/26 | 34.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 7.0.2 | Instalación de cableado UTP | 23/05/26 | 28/05/26 | 4.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 7.0.3 | Instalación de Caja NEMA | 27/05/26 | 01/06/26 | 4.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 7.0.4 | Canalización para bajada conduit área R,S,T | 27/05/26 | 01/06/26 | 4.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 7.0.5 | Instalación de cámaras de videovigilancia | 28/06/26 | 03/07/26 | 5.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 7.0.6 | Prueba de cableado y Certificación | 26/06/26 | 26/06/26 | 1.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 7.0.7 | Remate de cableado a panel de parcheo | 13/04/26 | 13/04/26 | 1.0 d | 25% | En proceso | Alta | |
| 7.0.8 | Instalación de servidor y configuración | 28/06/26 | 29/06/26 | 1.0 d | 50% | En proceso | Media | |
| 7.0.9 | Alta de licencia y enfoque de cámaras | 28/06/26 | 29/06/26 | 1.0 d | 50% | En proceso | Media | |
| **8.0** | **Control de Acceso - Fase 1,2 y 3** | **10/04/26** | **07/10/26** | **–** | **82%** | | **—** | |
| 8.0.1 | Instalación de soportería | 10/04/26 | 17/06/26 | 54.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 8.0.2 | Instalación de tubería Conduit para dispositivos | 29/04/26 | 24/06/26 | 45.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 8.0.3 | Instalación de Panel de control de acceso | 15/06/26 | 16/06/26 | 2.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 8.0.4 | Instalación de cable control 2x18 | 25/05/26 | 23/06/26 | 24.0 d | 100% | Completada | Media | |

| WBS | Nombre | Inicio | Fin | Duración | Progreso | Status | Prioridad | Restric. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0.5 | Pruebas de continuidad en cable control | 26/05/26 | 23/06/26 | 23.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 8.0.6 | Instalación de dispositivos de control de acceso | 26/05/26 | 07/10/26 | 106.5 d | 60% | En proceso | Media | |
| 8.0.7 | Puesta en operación de sistema | 28/09/26 | 30/09/26 | 3.0 d | 0% | No iniciada | Alta | |
| **9.0** | **Comunicaciones Área O,L - Fase 2 y 3** | **13/03/26** | **26/06/26** | **–** | **100%** | | **—** | |
| 9.0.1 | Instalación de soportes para cableado UTP | 13/03/26 | 08/06/26 | 68.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 9.0.2 | Instalación de soporte para Cajas FS Col. K-0/H-0 | 29/04/26 | 20/06/26 | 42.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 9.0.3 | Instalación de soportes para cableado UTP (F3) | 01/06/26 | 16/06/26 | 13.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 9.0.4 | Instalación de Cajas FS Col. D-01/D-02 | 16/06/26 | 26/06/26 | 9.5 d | 100% | Completada | Media | |
| **10.0** | **Comunicaciones Área M,P y Q,N - Fase 1** | **09/03/26** | **17/06/26** | **–** | **100%** | | **—** | |
| 10.0.1 | Instalación de soportes para cableado UTP | 09/03/26 | 18/03/26 | 8.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 10.0.2 | Instalación de CAJA FS | 10/06/26 | 17/06/26 | 6.5 d | 100% | Completada | Media | |
| **11.0** | **Comunicaciones Área Oficinas** | **13/07/26** | **28/07/26** | **–** | **100%** | | **—** | |
| 11.0.1 | Instalación de soportes para cableado UTP | 13/07/26 | 20/07/26 | 6.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 11.0.2 | Instalación de tubería conduit para bajadas | 18/07/26 | 25/07/26 | 6.0 d | 100% | Completada | Media | |
| 11.0.3 | Instalación de CAJA FS | 24/07/26 | 28/07/26 | 3.5 d | 100% | Completada | Media | |
| **12.0** | **Comunicaciones Área RST** | **17/02/26** | **30/06/26** | **–** | **100%** | | **—** | |
| 12.0.1 | Instalación de soportes para cableado UTP | 22/04/26 | 11/05/26 | 15.5 d | 100% | Completada | Media | |
| 12.0.2 | Instalación de CAJA FS | 17/02/26 | 30/06/26 | 105.5 d | 100% | Completada | Media | |

# Programa de Obra GRX - Silao — Gantt



**Generado:** 13/10/2026 03:27

| Actividad | S5 26 Jan | S6 02 Feb | S7 09 Feb | S8 16 Feb | S9 23 Feb | S10 02 Mar | S11 09 Mar | S12 16 Mar | S13 23 Mar | S14 30 Mar | S15 06 Apr | S16 13 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Programa de obra GRX | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.1 Kick off | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.2 Fecha de contrato JOB-2503-27-005-00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.3 Entrega de carpeta SCM y Pretask | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.4 Capacitación de DC3 personal | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.5 Estudios Médicos | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.6 Acceso y Curso de Inducción de seguridad | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.7 Ingreso personal Operativo a planta | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.8 Ingreso traila (oficina Móvil) | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.9 Habilitado de oficina móvil | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.10 Ingreso de plataforma de elevación | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.11 Desmantelamiento de sistemas existentes | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 Ingeniería | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.1 Elaboración de Planos de Taller | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.2 Elaboración de Modelo BIM | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.3 Red Lines | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.4 Planos Asbuilt | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.5 Modelo Asbuilt | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 Submittals | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.1 Submittal de Plano Aprobado | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.2 Submittal de equipos sistema videovigila | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.3 Submittal de equipo de sistema de contro | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 Videovigilancia Área L - Fase 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.1 Instalación de soportería para cableado | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.2 Instalación de cableado UTP | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.3 Instalación de Caja NEMA | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.4 Canalización para bajada conduit área L | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.5 Instalación de cámaras de videovigilanci | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certifi | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.8 Instalación de servidor y configuración | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 Videovigilancia Área L - Fase 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.1 Instalación de soportería para cableado | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.2 Instalación de cableado UTP | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.3 Instalación de Caja NEMA | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.4 Canalización para bajada conduit área L | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.5 Instalación de cámaras de videovigilanci | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certifi | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.8 Instalación de servidor y configuración | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 Videovigilancia Área M,N - Fase 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.1 Instalación de soportería para cableado | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.2 Instalación de cableado UTP | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.3 Instalación de Caja NEMA | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.4 Canalización para bajada conduit área M, | | | | | | | | | | | | |

| Actividad | S5<br>26 Jan | S6<br>02 Feb | S7<br>09 Feb | S8<br>16 Feb | S9<br>23 Feb | S10<br>02 Mar | S11<br>09 Mar | S12<br>16 Mar | S13<br>23 Mar | S14<br>30 Mar | S15<br>06 Apr | S16<br>13 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0.5 Instalación de cámaras de videovigilanci | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certifi | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.8 Instalación de servidor y configuración | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.10 Desmantelamiento de cableado columna Q03 | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 Videovigilancia Área R,S,T | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.1 Instalación de soportería para cableado | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.2 Instalación de cableado UTP | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.3 Instalación de Caja NEMA | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.4 Canalización para bajada conduit área R, | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.5 Instalación de cámaras de videovigilanci | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.6 Prueba de cableado y Certificación | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.8 Instalación de servidor y configuración | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 Control de Acceso - Fase 1,2 y 3 | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.1 Instalación de soportería | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.2 Instalación de tubería Conduit para disp | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.3 Instalación de Panel de control de acces | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.4 Instalación de cable control 2x18 | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.5 Pruebas de continuidad en cable control | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.6 Instalación de dispositivos de control d | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.7 Puesta en operación de sistema | | | | | | | | | | | | |
| 9.0 Comunicaciones Área O,L - Fase 2 y 3 | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.1 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.2 Instalación de soporte para Cajas FS Col | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.3 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.4 Instalación de Cajas FS Col. D-01/D-02 | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 Comunicaciones Área M,P y Q,N - Fase 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10.0.1 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 10.0.2 Instalación de CAJA FS | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 Comunicaciones Área Oficinas | | | | | | | | | | | | |
| 11.0.1 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 11.0.2 Instalación de tubería conduit para baja | | | | | | | | | | | | |
| 11.0.3 Instalación de CAJA FS | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 Comunicaciones Área RST | | | | | | | | | | | | |
| 12.0.1 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 12.0.2 Instalación de CAJA FS | | | | | | | | | | | | |

# Programa de Obra GRX - Silao — Gantt



**Generado:** 13/10/2026 03:27

| Actividad | S17<br>20 Apr | S18<br>27 Apr | S19<br>04 May | S20<br>11 May | S21<br>18 May | S22<br>25 May | S23<br>01 Jun | S24<br>08 Jun | S25<br>15 Jun | S26<br>22 Jun | S27<br>29 Jun | S28<br>06 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Programa de obra GRX | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.1 Kick off | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.2 Fecha de contrato JOB-2503-27-005-00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.3 Entrega de carpeta SCM y Pretask | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.4 Capacitación de DC3 personal | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.5 Estudios Médicos | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.6 Acceso y Curso de Inducción de seguridad | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.7 Ingreso personal Operativo a planta | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.8 Ingreso traila (oficina Móvil) | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.9 Habilitado de oficina móvil | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.10 Ingreso de plataforma de elevación | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.11 Desmantelamiento de sistemas existentes | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 Ingeniería | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.1 Elaboración de Planos de Taller | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.2 Elaboración de Modelo BIM | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.3 Red Lines | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.4 Planos Asbuilt | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.5 Modelo Asbuilt | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 Submittals | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.1 Submittal de Plano Aprobado | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.2 Submittal de equipos sistema videovigila | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.3 Submittal de equipo de sistema de contro | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 Videovigilancia Área L - Fase 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.1 Instalación de soportería para cableado | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.2 Instalación de cableado UTP | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.3 Instalación de Caja NEMA | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.4 Canalización para bajada conduit área L | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.5 Instalación de cámaras de videovigilanci | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certifi | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.8 Instalación de servidor y configuración | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 Videovigilancia Área L - Fase 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.1 Instalación de soportería para cableado | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.2 Instalación de cableado UTP | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.3 Instalación de Caja NEMA | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.4 Canalización para bajada conduit área L | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.5 Instalación de cámaras de videovigilanci | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certifi | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.8 Instalación de servidor y configuración | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 Videovigilancia Área M,N - Fase 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.1 Instalación de soportería para cableado | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.2 Instalación de cableado UTP | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.3 Instalación de Caja NEMA | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.4 Canalización para bajada conduit área M, | | | | | | | | | | | | |

| Actividad | S17<br>20 Apr | S18<br>27 Apr | S19<br>04 May | S20<br>11 May | S21<br>18 May | S22<br>25 May | S23<br>01 Jun | S24<br>08 Jun | S25<br>15 Jun | S26<br>22 Jun | S27<br>29 Jun | S28<br>06 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0.5 Instalación de cámaras de videovigilanci | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certifi | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.8 Instalación de servidor y configuración | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.10 Desmantelamiento de cableado columna Q03 | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 Videovigilancia Área R,S,T | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.1 Instalación de soportería para cableado | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.2 Instalación de cableado UTP | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.3 Instalación de Caja NEMA | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.4 Canalización para bajada conduit área R, | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.5 Instalación de cámaras de videovigilanci | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.6 Prueba de cableado y Certificación | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.8 Instalación de servidor y configuración | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 Control de Acceso - Fase 1,2 y 3 | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.1 Instalación de soportería | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.2 Instalación de tubería Conduit para disp | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.3 Instalación de Panel de control de acces | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.4 Instalación de cable control 2x18 | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.5 Pruebas de continuidad en cable control | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.6 Instalación de dispositivos de control d | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.7 Puesta en operación de sistema | | | | | | | | | | | | |
| 9.0 Comunicaciones Área O,L - Fase 2 y 3 | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.1 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.2 Instalación de soporte para Cajas FS Col | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.3 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.4 Instalación de Cajas FS Col. D-01/D-02 | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 Comunicaciones Área M,P y Q,N - Fase 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10.0.1 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 10.0.2 Instalación de CAJA FS | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 Comunicaciones Área Oficinas | | | | | | | | | | | | |
| 11.0.1 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 11.0.2 Instalación de tubería conduit para baja | | | | | | | | | | | | |
| 11.0.3 Instalación de CAJA FS | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 Comunicaciones Área RST | | | | | | | | | | | | |
| 12.0.1 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 12.0.2 Instalación de CAJA FS | | | | | | | | | | | | |

# Programa de Obra GRX - Silao — Gantt



**Generado:** 13/10/2026 03:27

| Actividad | S29<br>13 Jul | S30<br>20 Jul | S31<br>27 Jul | S32<br>03 Aug | S33<br>10 Aug | S34<br>17 Aug | S35<br>24 Aug | S36<br>31 Aug | S37<br>07 Sep | S38<br>14 Sep | S39<br>21 Sep | S40<br>28 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Programa de obra GRX | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.1 Kick off | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.2 Fecha de contrato JOB-2503-27-005-00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.3 Entrega de carpeta SCM y Pretask | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.4 Capacitación de DC3 personal | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.5 Estudios Médicos | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.6 Acceso y Curso de Inducción de seguridad | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.7 Ingreso personal Operativo a planta | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.8 Ingreso traila (oficina Móvil) | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.9 Habilitado de oficina móvil | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.10 Ingreso de plataforma de elevación | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.11 Desmantelamiento de sistemas existentes | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 Ingeniería | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.1 Elaboración de Planos de Taller | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.2 Elaboración de Modelo BIM | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.3 Red Lines | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.4 Planos Asbuilt | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.5 Modelo Asbuilt | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 Submittals | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.1 Submittal de Plano Aprobado | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.2 Submittal de equipos sistema videovigila | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.3 Submittal de equipo de sistema de contro | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 Videovigilancia Área L - Fase 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.1 Instalación de soportería para cableado | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.2 Instalación de cableado UTP | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.3 Instalación de Caja NEMA | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.4 Canalización para bajada conduit área L | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.5 Instalación de cámaras de videovigilanci | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certifi | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.8 Instalación de servidor y configuración | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 Videovigilancia Área L - Fase 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.1 Instalación de soportería para cableado | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.2 Instalación de cableado UTP | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.3 Instalación de Caja NEMA | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.4 Canalización para bajada conduit área L | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.5 Instalación de cámaras de videovigilanci | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certifi | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.8 Instalación de servidor y configuración | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 Videovigilancia Área M,N - Fase 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.1 Instalación de soportería para cableado | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.2 Instalación de cableado UTP | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.3 Instalación de Caja NEMA | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.4 Canalización para bajada conduit área M, | | | | | | | | | | | | |

| Actividad | S29<br>13 Jul | S30<br>20 Jul | S31<br>27 Jul | S32<br>03 Aug | S33<br>10 Aug | S34<br>17 Aug | S35<br>24 Aug | S36<br>31 Aug | S37<br>07 Sep | S38<br>14 Sep | S39<br>21 Sep | S40<br>28 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0.5 Instalación de cámaras de videovigilanci | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.6 Prueba de cableado, etiquetado y Certifi | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.8 Instalación de servidor y configuración | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.10 Desmantelamiento de cableado columna Q03 | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 Videovigilancia Área R,S,T | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.1 Instalación de soportería para cableado | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.2 Instalación de cableado UTP | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.3 Instalación de Caja NEMA | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.4 Canalización para bajada conduit área R, | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.5 Instalación de cámaras de videovigilanci | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.6 Prueba de cableado y Certificación | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.7 Remate de cableado a panel de parcheo | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.8 Instalación de servidor y configuración | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.9 Alta de licencia y enfoque de cámaras | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 Control de Acceso - Fase 1,2 y 3 | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.1 Instalación de soportería | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.2 Instalación de tubería Conduit para disp | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.3 Instalación de Panel de control de acces | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.4 Instalación de cable control 2x18 | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.5 Pruebas de continuidad en cable control | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.6 Instalación de dispositivos de control d | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.7 Puesta en operación de sistema | | | | | | | | | | | | |
| 9.0 Comunicaciones Área O,L - Fase 2 y 3 | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.1 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.2 Instalación de soporte para Cajas FS Col | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.3 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.4 Instalación de Cajas FS Col. D-01/D-02 | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 Comunicaciones Área M,P y Q,N - Fase 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10.0.1 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 10.0.2 Instalación de CAJA FS | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 Comunicaciones Área Oficinas | | | | | | | | | | | | |
| 11.0.1 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 11.0.2 Instalación de tubería conduit para baja | | | | | | | | | | | | |
| 11.0.3 Instalación de CAJA FS | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 Comunicaciones Área RST | | | | | | | | | | | | |
| 12.0.1 Instalación de soportes para cableado UT | | | | | | | | | | | | |
| 12.0.2 Instalación de CAJA FS | | | | | | | | | | | | |